

Projekt Slussen (rapport 2022:2)

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadens styrning, uppföljning och kontroll av projekt Slussen. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen och exploateringsnämnden. Revisorerna i revisorsgrupp 1 behandlade rapporten den 25 januari 2022.

En tidigare granskning av projekt Slussen visade på brister i den politiska styrningen. Vi konstaterar att den politiska styrningen fortsatt är svag. Vår bedömning är att den politiska styrningen och uppföljningen av projektet behöver stärkas utifrån projektets omfattning, komplexitet och betydelse för staden. Projekt Slussen är stadens största investeringsprojekt med en nettobudget om drygt 10,1 miljarder kronor. Aktuell slutkostnadsprognos visar på ett budgetöverskridande om knappt 1,4 miljarder kronor, motsvarande 13,5 procent. Vi anser att exploateringsnämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån den ekonomiska situationen i projektet. Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen behöver se över stadens regelverk för att stärka den politiska styrningen under genomförandet av för staden betydande projekt.

Frågor besvaras av:

Förtroendevald revisor Ulf Fridebäck,

ulf.frideback@stockholm.se

Förtroendevald revisor Lars Riddervik,

lars.riddervik@stockholm.se

Förtroendevald revisor Bosse Ringholm,

bosse.ringholm@stockholm.se

Det går även bra att kontakta revisionskontoret genom stadsrevisor Maria Lindgren Persson, maria.lindgren.persson@stockholm.se alt. 08-508 29 465.